

附件 2

北京市生产建设项目水土保持设施验收表

一、项目概况			
项目名称	2016 年温榆河水毁修复工程		
项目位置	北京市昌平、顺义、朝阳及通州区		
项目投资	972.87 (万元)	征占地面积	17.06 (hm ²)
建设规模	治理河道长约 2.46 公里, 占地面积 17.06 公顷。		
开工时间	2017 年 3 月	完工时间	2017 年 6 月
建设单位	北京市北运河管理处		
统一社会信用代码	12110000400638783T	法定代表人	李京辉
联系人	谢濮声	联系电话	80593860
通讯地址	北京市通州区永顺镇潞苑五街		
电子邮箱	531188701@qq.com	传 真	80593839
二、水土保持技术指标			
防治责任范围面积	17.06 (hm ²)		
土石方挖填及综合利用情况	挖方总量为 15845.3m ³ (其中土方 257.3m ³ 、淤泥 14813.5m ³ , 弃渣 774.5 m ³), 填方 257.3m ³ , 弃方 15588.0m ³ , 基本为清淤的淤泥和拆除的建筑垃圾, 弃方全部运往正规消纳场。		
新增水土流失量	35.75 (t)	减少水土流失量	30.38 (t)
扰动土地整治率 (%)	100		
水土流失总治理度 (%)	99.06		
土壤流失控制比	1		
拦 渣 率 (%)	96.77		
林草植被恢复率 (%)	100		
林草覆盖率 (%)	17.27		
表土利用率 (%)	100		
土石方利用率 (%)	95		



下凹绿地率 (%)	-		
透水铺装率 (%)	100		
蓄水池容积 (m ³)	-		
工程措施及其措施量	土地整治 0.90hm ²	投资	2.68 (万元)
	表土剥离 1500 m ³	投资	1.95 (万元)
	空心六棱砖护坡 714m ²	投资	7.95 (万元)
	地面植草砖铺装 590 m ²	投资	0.93 (万元)
植物措施及其措施量	植被恢复 0.90hm ² (撒播草籽)	投资	7.65 (万元)
临时措施及其措施量	防尘网苫盖 22800 m ²	投资	5.01 (万元)
	编织袋围堰 168m ³	投资	8.34 (万元)
	排水沟 2120m	投资	3.51 (万元)
缴纳水土保持补偿费	0 (万元)	水土保持总投资	38.02 万元)
水土保持监测单位	北京嘉华绿舟生态环境技术有限公司	联系人及联系电话	刘淑燕 89536986
水土保持设施管护单位	北京市北运河管理处	联系人及联系电话	谢濮聲 80593860
水土保持设施验收结论	我单位已于 2018 年 10 月 19 日组织该项目水土保持设施验收, 该项目符合水土保持设施验收标准和条件, 同意该项目水土保持设施通过验收。如我单位存在谎报、瞒报、弄虚作假等问题, 愿承担相应的法律责任。  建设单位 (公章) 2018 年 10 月 19 日		

注: 1、本表由建设单位填写, 适用于生产建设项目水土保持方案报告表或水影响评价报告表 (登记表) 项目。

2、表中表达不清的事项, 可用附图、附件表述。